

6

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Bergamo, 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Federico Giuseppe Mele

IL PROGETTISTA

Geom. Paolo Previtali

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Ing. Fabio Ghisalberti

IL GRUPPO DI LAVORO

Geom. Paolo Previtali

Ing. Fabio Ghisalberti

P.I. Leonello Pirola

Arch. Rossana Betelli

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO
MURI DI SOSTEGNO SUI COLLI E IN CITTÀ ALTA - ANNO 2018
via Sant'Alessandro

SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA

SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA																	
INTERVENTO	DESCRIZIONE LAVORI	importo %	importo %	gg. 7	gg. 14	gg. 21	gg. 28	gg. 35	gg. 42	gg. 49	gg. 56	gg. 63	gg. 70	gg. 77	gg. 84	gg. 90	
INTERVENTO 1 - via Sant'Alessandro	FONDAZIONI SPECIALI E OPERE STRUTTURALI IN C.A.	45,25%	100,00%	15,08	15,08	15,08											
	PULIZIA E CONSOLIDAMENTO MURATURE IN PIETRA	27,31%					5,46	5,46	5,46	5,46	5,46						
	RIFACIMENTO E RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI	17,75%										5,92	5,92	5,92			
	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2,50%													2,50		
	ECONOMIE	2,81%														2,81	
	SICUREZZA	4,38%		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
			100,00%														
	% di importo parziale			15,42	15,42	15,42	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	6,25	6,25	6,25	2,84	3,15	
	% d'importo progressivo			15,42	30,84	46,26	52,06	57,86	63,66	69,46	75,25	81,51	87,76	94,01	96,85	100,00	
	importo in Euro		€ 160.000,00	€ 24.671,79	€ 49.343,59	€ 74.015,38	€ 83.293,85	€ 92.572,31	€ 101.850,77	€ 111.129,23	€ 120.407,69	€ 130.412,82	€ 140.417,95	€ 150.423,08	€ 154.961,54	€ 160.000,00	

CRONOPROGRAMMA

