

## Allegato B

## Quadro programmatico della Provincia Interventi infrastrutturali strategici con previsioni di completamento Provincia di Bergamo

**Autostrade**

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
1	A01 Realizzazione 4 <sup>a</sup> corsia autostradale A4 da Bergamo a Milano	€ 80.000.000,00	14	Autostrade per l'Italia	SI	Lavori in corso di esecuzione. Avanzamento lavori 50%	In esecuzione	2007
2	A02 Autostrada Brescia - Bergamo - Milano	€ 420.000.000,00	26	Concessionaria	SI	Progetto preliminare approvato. Piano finanziario approvato. Lavori aggiuntivi non finanziati	In progettazione	2011
3	A03 Autostrada Pedemontana	€ 150.000.000,00	5	Concessionaria	NO	Progetto preliminare approvato	In progettazione	dopo 2016
4	A04 Interconnessione Pedemontana - Bre Be Mi	€ 158.800.000,00	13,5	IPB SpA	NO	Costituita società IPB SpA. Progetto preliminare predisposto	Da progettare	dopo 2016

**Ferrovie**

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
5	B01 Raddoppio linea ferroviaria Bergamo - Treviglio a) Linea b) Stazioni Stezzano Levate Arcene c) Scavalco linea a Treviglio d) Esercizio	€ 61.974.828,00	20	RFI SpA	SI	Progetto definitivo approvato	In esecuzione	completato 2005 2006 2007 2007
6	B02 Quadruplicamento linea ferroviaria Pioletto - Treviglio a) Linea b) Scavalco linea a Treviglio	€ 100.000.000,00	5	RFI SpA	SI	Lavori in corso di esecuzione	In esecuzione	2006 2007
7	B03 Linea ferroviaria di Alta Capacità Treviglio - Verona	€ 500.000.000,00	25	TAV	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2016
8	B04 Raccordo ferroviario merci dell'Isola a) diramazione linea Ponte S.P. b) raccordo con Gronda	€ 31.000.000,00	15	RFI SpA	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2011 2016
9	B05 Adeguamento linea ferroviaria Ponte S. Pietro - Albano S. A. per il servizio metropolitano Raddoppio linea e realizzazione nuove fermate	€ 80.000.000,00	16	RFI SpA	NO	Studio di fattibilità predisposto da TEB. Suddivisione per fasi degli interventi	Da progettare	2011
10	B06 Gronda ferroviaria Nord - Est Seregno - Levate	€ 200.000.000,00	10	RFI SpA	NO	Progetto preliminare approvato	In progettazione	2016

**Tramvie**

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
11	C01 Tramvia delle Valli Linea 1 di Valle Seriana Bergamo Stazione - Albino	€ 125.000.000,00	12,5	TEB	SI	Lavori riappaltati e consegnati. Costruzione dei veicoli tramviari in corso	In esecuzione	2008
12	C02 Tramvia delle Valli Linea 2 di Valle Brembana Bergamo S. Fermo - Villa d'Alme	€ 90.000.000,00	8	TEB	NO	Progetto preliminare approvato	Da progettare	2011
13	C03 Tramvia Linea 3 Bergamo Stazione - Ospedale	€ 50.000.000,00	3,5	TEB	NO	Progetto da predisporre. Tracciato da approfondire	Da progettare	2016
14	C04 Tramvia Linea 4 Bergamo Stazione - Aeroporto	€ 70.000.000,00	5,5	TEB	NO	Progetto da predisporre. Tracciato da approfondire	Da progettare	2016
15	C05 Tramvia Linea 2 di Valle Brembana Villa d'Alme - S. Pellegrino	€ 150.000.000,00	15	TEB	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016
16	C06 Tramvia Linea 5 Villa d'Alme - Ponte S. Pietro	€ 90.000.000,00	7,5	TEB	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016
17	C07 Tramvia Linea 6 Albano - Trescore	€ 30.000.000,00	3	TEB	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016

## Strade Principali - Sistema Tangenziale di Bergamo

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
20	Da03 Ex SS 342 Completamento Asse Interurbano Bonate Sopra - Mapello a) Tratta SP 155 (Bonate Sopra) - SP 166 (Presezzo) b) Tratta SP 166 (Presezzo) - ex SS 342 (Mapello)	€ 57.894.818,00	4,1	ANAS	SI	Avanzamento lavori 60%	In esecuzione	2006 2007
18	Da01 Ex SS 671 Raccordo Seriate - Albino - Cene 1° lotto Seriate - Nembro	€ 73.000.000,00	6,5	ANAS	SI	Avanzamento lavori 90%. Appaltati lavori degli impianti tecnologici adeguati alla nuova normativa su sicurezza gallerie	In esecuzione	2007
19	Da02 Ex SS 671 Raccordo Seriate - Albino - Cene 2° e 3° lotto Nembro - Cene	€ 58.385.452,00	9,2	ANAS	SI	Avanzamento lavori 80%	In esecuzione	2006
22	Da05 Tangenziale Sud 1° lotto 1° stralcio Treviolo - Villa d'Almè e Stezzano - Zanica a) Tratta SS 42 (Stezzano) - ex SS 591 (Zanica) b1) Tratta A. I. (Treviolo) - ex SS 470 (Villa d'Almè) - Fase 1 b2a) Tratta A. I. (Treviolo) - Paladina - Fase 2 b2b) Tratta Paladina - ex SS 470 (Villa d'Almè) - Fase 2	€ 150.000.000,00	13,5	ANAS	NO	In attesa di definizione convenzione con ANAS e finanziamento 2 corsie e 2 svincoli terminali a livelli differenziati 4 rotatorie: ex SS 470 (Villa d'Almè) - SP 14 (Val Imagna) - Paladina - Valbrembo 2 corsie e svincoli a livelli differenziati. Senza accessi laterali, solo su controstrade Variante in sede nuova in galleria a 2 corsie	Da progettare	2009 2008 2011 2016
29	Dc02 Tangenziale Sud 1° lotto 2° stralcio Treviolo - Stezzano Tratta A. I. (Treviolo) - SS 42 (Stezzano)	€ 55.000.000,00	6	Provincia	SI	Progetto definitivo approvato. Bando di gara d'appalto pubblicato 4 corsie e svincoli a livelli differenziati. Rifacimento casello Dalmine	In progettazione	2009

## Strade Principali - Radiali di penetrazione a Bergamo e Interventi di valenza provinciale

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
40	Dc13 SP 69 Nuova strada di penetrazione da Est Pedregno - Bergamo	€ 33.000.000,00	3,5	Provincia	NO	Progetto definitivo in corso di verifica	Da progettare	2016
41	Dc14 Variante unica alla ex SS 525 ed alla ex SS 42 da Tangenziale Sud a Osio Sotto	€ 50.000.000,00	5	Provincia	NO	Ipotesi di tracciato definita	Da progettare	2016
42	Dc15 Variante unica alla ex SS 525 ed alla ex SS 42 da Tangenziale Sud a Bergamo (Asse Interurbano)	€ 15.000.000,00	3,5	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	2016
48	Dc20 Nuova ex SS 591 da Zanica a Romano L.	€ 35.000.000,00	10	Provincia	NO	Ipotesi di tracciato definita	Da progettare	dopo 2016
25	Db02 Nuova ex SS 591 da Romano L. a ex SS 11 e fino a confine provinciale a Isso	€ 30.000.000,00	8	TAV + Bre.Be.Mi.	SI	Progetto definitivo in corso.	In progettazione	2011
28	Dc01 SP 169 Variante di Villa d'Adda e Carvico	€ 26.821.498,84	3	Provincia	SI	Lavori in corso di esecuzione. Avanzamento lavori 70%	In esecuzione	2007
53	Dd04 SP 166 Collegamento da Calusco d'Adda a Terno d'Isola	€ 58.000.000,00	7	ABM2	NO	Progetto preliminare approvato	Da progettare	2011
47	Db05 Dorsale dell'Isola da Asse Interurbano a SP 156 a) Tratta Variante a SP 166 - Asse Interurbano b) Tratta Variante a SP 166 - Pedemontana	€ 17.500.000,00	6,5	Pedemontana	NO	Protocollo d'intesa sottoscritto. Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo da predisporre	Da progettare	2011 2016
49	Dc21 Collegamento tra SP 175 ed ex SS 470 dir con nuovo ponte sul fiume Brembo	€ 28.600.000,00	1,5	Provincia	NO	Progetto preliminare approvato	Da progettare	dopo 2016

## Strade Principali - Interventi di valenza locale Nord - Est

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
50	Dd01 Ex SS 470 Variante di Zogno	€ 60.000.000,00	3,7	ABM2	SI	Studio di fattibilità predisposto. Progettazione in corso	In progettazione	2011
43	Dc16 Ex SS 470 Variante di S. Giovanni Bianco	€ 80.000.000,00	4	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016
46	Dc19 Ex SS 671 Variante da Ponte Nossia a Clusone	€ 25.000.000,00	5	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016
31	Dc04 Ex SS 671 Variante di Clusone e Rovetta	€ 15.000.000,00	4	Provincia	SI	Progetto definitivo approvato. Progetto esecutivo in corso	In progettazione	2008
21	Da04 SS 42 Variante Albano - Trescore	€ 32.000.000,00	4	ANAS	SI	Progetto definitivo predisposto	In progettazione	2011
23	Da06 SS 42 Variante Trescore - Entratico	€ 50.000.000,00	3	ANAS	NO	Progetto preliminare predisposto. Valutazione di alternative in corso	Da progettare	2016
34	Dc07 SP 91 2° lotto Costa Mezzate - Chiuduno	€ 15.000.000,00	4	Provincia	SI	Progetto definitivo in corso	In progettazione	2008
45	Dc18 SP 91 3° Lotto Grumello - Capriolo	€ 15.000.000,00	3	Provincia	NO	Progetto preliminare predisposto	Da progettare	2016
35	Dc08 Ex SS 469 Variante di Riva di Solto	€ 5.000.000,00	1	Provincia	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2008
44	Dc17 Ex SS 469 Variante di Castro	€ 5.160.000,00	1	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	dopo 2016

## Strade Principali - Interventi di valenza locale Sud - Ovest

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
24	Db01 Ex SS 11 Variante di Calcio	€ 15.000.000,00	4	TAV	SI	Progetto definitivo in corso. Lavori finanziati e realizzati da TAV	In progettazione	2011
33	Dc06 Ex SS 498 - ex SS 11 Riqualficazione ad Antegnate	€ 2.400.000,00	2	Provincia	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2011
26	Db03 Ex SS 11 Variante di Fara Olivana con Sola e Isso	€ 8.000.000,00	4	TAV	SI	Progetto definitivo in corso. Lavori finanziati e realizzati da TAV	In progettazione	2011
32	Dc05 Ex SS 11 Riqualficazione del tratto dalla intersezione con SP 185 alla intersezione con ex SS 591 a Mozzanica	€ 4.000.000,00	1	Provincia	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2011
27	Db04 Ex SS 591 Variante di Morengo e Bariano	€ 15.000.000,00	6	TAV + Bre.Be.Mi.	SI	Progetto definitivo in corso.	In progettazione	2011
30	Dc03 Ex SS 42 Variante di Arcene	€ 1.980.000,00	3	Provincia	SI	Progetto esecutivo approvato	In progettazione	2007
39	Dc12 Collegamento tra SP 149 ed ex SS 42 a Verdellino	€ 3.500.000,00	1	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	2011
36	Dc09 Tangenziale Ovest di Treviglio	€ 9.960.000,00	4	Provincia	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo da avviare	Da progettare	2011
38	Dc11 Tangenziale Est di Treviglio	€ 15.000.000,00	4	Provincia	NO	Progetto da predisporre	Da progettare	2011
37	Dc10 Tangenziale Ovest di Caravaggio	€ 16.000.000,00	4,6	Provincia	SI	Progetto preliminare approvato. Progetto definitivo in corso	In progettazione	2011
51	Dd02 Ex SS 472 Variante di Casirate e Arzago	€ 17.000.000,00	5	ABM2	SI	Progetto preliminare approvato	Da progettare	2011
54	Dd05 ex SS 342 Variante di Cisano Bergamasco	€ 32.304.408,28	3	ABM2	NO	Progetto preliminare approvato	Da progettare	2016
52	Dd03 Ex SS 639 Variante di Cisano Bergamasco	€ 25.820.000,00	3	ABM2	NO	Progetto preliminare approvato	Da progettare	2011

## Interporti

Cod. Prov.	Intervento	Importo	Km	Attuatore	Finanziato	Stato di attuazione	Stato	Anno previsto di completamento
55	E01 Interporto di Montello	€ 51.645.690,00		Sibem	SI	Progetto definitivo approvato. Procedure di esproprio in corso	In progettazione	
56	E02 Interporto di Treviglio	€ 200.000.000,00		Da definire	NO	Studio di fattibilità predisposto	Da progettare	

